PEMERINTAH KABUPATEN
SRAGEN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Dr. Setyabudi No.3 Telp (0271)
891011
SRAGEN

LAPORAN PENGAWASAN
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2014

SATUAN KERJA:
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SRAGEN
PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN MASARAN
LOKASI :
KAB. SRAGEN
TAHUN ANGGARAN :
2014

Kontraktor : CV. Duta Atmaja
Harga Kontrak : Rp. 2.136.135.000,00
SPMK No / Tanggal : 602.1/117/PPK-CK/DPU/VII/2014
Konsultan Perencana : CV. SANDI SELZASA
Konsultan Pengawas : CV. Kinarya Mahardhika

Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender
Masa Pemeliharaan : Pekerjaan Dimulai : 22 Desember 2014
Serah Terima : Minggu VII (Ke Tujuh),

Tanggal 31 Ags – 6 Sept 2014

I. UMUM

A. LAPORAN ADMINISTRASI

1. *WAKTU PELAKSANAAN*

Waktu Pelaksanaan	Waktu Digunakan	Sisa Waktu	Prosentase Waktu
150	45	105	30 %

2. *PRESTASI KERJA*

Target	Realisasi	Deviasi	Keterangan
16,140	19,156	3,016	MENDAHULUI

3. TENAGA KERJA

a. Tenaga kerja dan staff pelaksana dalam minggu ini. *Adapun data pekerja setiap hari terlampir.*

	Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini
Tenaga Kerja	239	236	475

4. CUACA

a. Data cuaca setiap hari terlampir.

5. PERALATAN

a. Peralatan yang digunakan Terlampir.

6. MATERIAL

a. Material yang digunakan Terlampir.

B. LAPORAN TEKNIS

1. Pekerjaan yang Sudah *dilaksanakan*

No	Uraian	Progres Tertimbang
I	**PERSIAPAN**	
	Papan Nama Proyek	100%
	Direksi Keet dan brak kerja	100%
	Uitzet / bouwplank	100%
	Administrasi dan Dokumentasi	1,60%
	Pek.bongkaran dan Pembersihan	100%
	Air kerja dan listrik kerja	1,60%
	Pagar keliling proyek	100%
II	**PEKERJAAN TANAH**	
	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Batu Belah	100%
	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Foot Plat	100%
	Pekerjaan Urugan Kembali	100%
	Pekerjaan Urugan Pasir	46,53%
III	**PEKERJAAN PONDASI**	
	Pekerjaan Aanstampeng Pondasi	100%
	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Belah 1pc : 6ps	100%
IV	**PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN**	
	Pasangan Dinding Batu Bata tebal 1/2 Bata, camp 1 : 6	
V	**PEKERJAAN BETON BERTULANG**	
	Pekerjaan Lantai Kerja Foot Plat, K-100	100%
	Pekerjaan Beton Foot Plat K-250	100%
	Pekerjaan Beton Sloof 20x40 (S1) ,K-250	100%
	Pekerjaan Beton Sloof 15x20 (S2), K-250	100%
	Pekerjaan Beton Kolom 40x40 (K1), K-250	100%
	Pekerjaan Beton Balok Induk 25x40, K-250	50%
	Pekerjaan Beton Balok Anak 20x30, K-250	50%
	Pekerjaan Beton Plat Dak tebal 12 cm,K-250	40%
	Pekerjaan Pembesian Foot Plat	100%
	Pekerjaan Pembesian Sloof 20x40 (S1)	100%
	Pekerjaan Pembesian Sloof 15x20 (S2)	100%
	Pekerjaan Pembesian Kolom (K1)	100%
	Pekerjaan Pembesian Balok Induk 25x40	50%
	Pekerjaan Pembesian Balok Anak 20x40	50%
	Pekerjaan Pembesian Plat Dak tebal 12 cm	40%
	Pekerjaan Bekisting Foot Plat	100%
	Pekerjaan Bekisting Sloof	100%
	Pekerjaan Bekisting Kolom	33,33%
	Pekerjaan Bekisting Balok	50%
	Pekerjaan Bekisting Plat Lantai	40%

VI	**PEKERJAAN SANITASI**	
	Pekerjaan Pembuatan Septitank + Resapan	50%

II. HIMBAUAN DAN SARAN

a. Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan agar selalu melakkukan konsultasi kepada konsultan pengawas maupun pengelola teknis terhadap segala perbedaan/perubahan.
b. Kontraktor agar selalu mengajukan rencana kerja yang akan dilaksanakan setiap minggu.
c. Kontraktor agar selalu mengajukan ijin kerja setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

III. PENUTUP

Demikian laporan pengawasan mingguan ini dibuat.

Sragen, 6 September 2014

Dibuat Oleh:
Konsultan Pengawas
CV. Kinarya Mahardhika

TRI SETYANTO, S.T.
Team Leader

LAMPIRAN

1. TENAGA KERJA

Tenaga kerja dan staff pelaksanaan adalah sebagai berikut :

No	KEAHLIAN	WAKTU / HARI						
		MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
		31 Ags 14	1 Sep 14	2 Sep 14	3 Sep 14	4 Sep 14	5 Sep 14	6 Sep 14
1	Pelaksana		3	3	3	3	3	3
2	Mandor		1	1	1	1	1	1
3	Kep.tk.batu							
4	Tk.batu							
5	Kep.Tk.kayu							
6	Tk.kayu		8	8	8	8	8	8
7	Kep.tk. cat							
8	Tk.cat							
9	Kep.tk. Besi							
10	Tk.Besi		13	13	13	13	13	13
11	Kep.tk. Pipa							
12	Tk.pipa							
13	Kep.Tk.Listrik							
14	Tk.Listrik							
15	Pekerja		17	17	17	17	18	18
16	Logistik		1	1	1	1	1	1
17	Keamanan		1	1	1	1	1	1
	JUMLAH		44	44	44	44	45	45

2. CUACA

Data cuaca minggu VII (Ke Tujuh)

	HARI	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
WAKTU/ JAM	TANGGAL	31 Ags 14	1 Sep 14	2 Sep 14	3 Sep 14	4 Sep 14	5 Sep 14	6 Sep 14
08.00-09.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
09.00-10.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
10.00-11.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
11.00-12.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
12.00-13.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
13.00-14.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
14.00-15.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
15.00-16.00			CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH

16.00-17.00		CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
17.00-18.00		CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
19.00-20.00		CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
20.00-21.00		CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH
21.00-22.00		CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH	CERAH